

Na temelju članka 30. točka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11 i 144/12.), te članka 43. stavak 3.alineja 21. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 5/09.) Gradonačelnik Grada Orahovice, Gradskom vijeću podnosi

## I Z V J E Š Ć E

### o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2012.godinu

#### I

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2012.godinu („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br.6/11) i Odlukom o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2012.godinu („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 8/12), u nastavku teksta: Program, utvrđeni su poslovi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

#### II

Program iz točke I. ovoga Izvješća realiziran je kako slijedi:

RED. BR.	O P I S	PLANIRANO (kn)	OSTVARENO (kn)
<b>1.</b>	<b>Kapitalna ulaganja u otkup zemljišta</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.976,00</b>
	- otkup poljoprivrednog zemljišta	20.000,00	17.976,00
<b>2.</b>	<b>Izgradnja i modernizacija cesta, pješačkih staza, parkirališta i sličnih prometnih objekata</b>	<b>7.388.670,00</b>	<b>5.595.228,84</b>
	- rekonstrukcija ul. Stošičevo šetalište	5.035.365,00	3.620.846,04
	- rekonstrukcija ul. I.B. Mažuranića	17.500,00	17.500,00
	- izgradnja pješačke staze uz rijeku Vučicu	187.575,00	161.986,63
	- izgradnja pješačke staze spoj ul. V.Nazor–B.Jaklića	45.950,00	0,00
	- izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj Zoni „Orahovica“	1.938.100,00	1.624.202,46
	- izgradnja postolja s preseljenjem pješačkog mosta na rijeci Vučici	100.730,00	95.588,87
	- izgradnja pješačke staze na mlinskom kanalu-izlaz na ul.K.Zvonimira 9 (haustor)	35.950,00	35.941,09
	- rekonstrukcija ul. S.Mlakara	27.500,00	39.163,75
<b>3.</b>	<b>Izgradnja javne rasvjete</b>	<b>78.885,00</b>	<b>75.536,65</b>
	- izgradnja javne rasvjete u ul. P.Preradovića	78.885,00	75.536,65
<b>4.</b>	<b>Projekt energetske učinkovitosti</b>	<b>412.665,00</b>	<b>0,00</b>
	- dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti na području Grada Orahovice	412.665,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Plinovod, vodovod i kanalizacija</b>	<b>65.860,00</b>	<b>90.373,37</b>
	- sufinanciranje izgradnje vodovoda u ul. K. Zvonimira, D.Pišćani i Duzluku	65.860,00	90.373,00
<b>6.</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>	<b>211.290,00</b>	<b>132.504,19</b>
	- kapitalne pomoći trg.društvu PAPUK d.o.o. Orahovica za Program vodoopskrbe i zaštite voda	135.000,00	132.504,19

	na području grada		
	- kapitalne pomoći trg.društvu PAPUK d.o.o. Orahovica za sanaciju deponije TUK	76.290,00	0,00
<b>U K U P N O :</b>		<b>8.177.370,00</b>	<b>5.911.619,15</b>

### III

Ukupno planirana sredstva za realizaciju Programa iznosila su 8.177.370,00 kn, a realizirana su u iznosu od 5.911.619,15 kn, odnosno Program je realiziran s 72,3 %..

Program je izvršen u odnosu na plan 27,7 % manje iz slijedećih razloga:

- planirana rekonstrukcija ul. Stošičevo šetalište nije završena u planiranom roku zbog vremenskih prilika,
- radovi na izgradnji pješačke staze uz rijeku Vučicu, putem javne nabave smanjeni su za 23,7 % u odnosu na planirana sredstva,
- radovi na izgradnji pješačke staze spoj ul. V. Nazora – B Jaklića su ugovoreni, ali nisu realizirani u 2012.godini,
- izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni „Orahovica“ realizirana je 16,2 % manje u odnosu na plan iz razloga što se putem javne nabave postigla manja cijena od planirane i iz razloga što su izvršitelju radova naplaćeni penali u iznosu od 5 % zbog prekoračenja ugovorenog roka izvršenja radova,
- dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti na području Grada Orahovice planirana su u iznosu od 412.665,00 kn, nisu realizirana zbog žalbe jednog od sudionika javne nabave na odabir izvoditelja radova, žalitelj je odbijen od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i temeljem navedene odluke i odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja radovi će se izvršiti u 2013.godini,
- sufinanciranje izgradnje vodovoda u ul. K. Zvonimira, D. Pištani i Duzluku izvršeni su 37,2 % više u odnosu na plan . Radove financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 90 %, a 10 % financira Grad Orahovica. U odnosu na plan, definiran ugovorom, izvršen je veći dio posla u 2012.godini od planiranog
- kapitalne pomoći trg.društvu PAPUK d.o.o. Orahovica za sanaciju deponije TUK planirani su u iznosu od 76.290,00 kn od čega je 80 % sredstava planirano od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a 20 % iz proračuna Grada Orahovice. Planirana sredstva od Fonda nisu dobivena te ovaj projekt nije realiziran.

### IV

Za realizaciju planiranog Programa predviđeni su slijedeći izvori financiranja:

RED. BR.	IZVORI FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	OSTVARENO (kn)
1.	Opći prihodi i primici	3.048.785,00	3.861.699,70
2.	Prihodi po posebnim propisima	189.745,00	799.580,31
3.	Prihodi od nefinancijske imovine	1.198.885,00	75.536,65
4.	Namjenski prihodi	1.941.125,00	973.673,54
5.	Prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost)	61.030,00	0,00
6.	Pomoći iz državnog proračuna	1.737.800,00	201.128,95
<b>U K U P N O:</b>		<b>8.177.370,00</b>	<b>5.911.619,15</b>

## V

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.godini nije izvršen sukladno planu, iz razloga navedenih u točki III. ovog Izvješća.

## VI

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Orahovice na usvajanje

GRADONAČELNIK  
GRADA ORAHOVICE

KLASA: 400-06/11-01/07  
URBROJ: 2189/12-03/01-12-93  
Orahovica, 11.ožujka 2013.

Gradonačelnik:

Josip Nemeč

Dostaviti:

1. Gradskom vijeću - predsjednik
2. Evidencija akata Gradonačelnika
3. web stranica grada
4. Pismohrana